



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

დაბა ქედა

N 29  
31/05/2019

29-04-4-201905311642



**ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ**

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიში, თანახმად დანართი №1-სა.
2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358).
5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



ინფორმაცია 2019 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ

№	პროექტის დასახელება	მუნიციპალიტეტი	ქედა	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		ბაქმული ავანსი (ლარი)	დაფინანსების %	შესრულება (ფორმა #2)	შესრულების პროცენტი	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი
					მოლიანი ღირებულება	სახელმწიკრულ ბო ღირებულება	ეკონომია	დაწყება	დამთავრება						
					5	7	8	9	10						
1	ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (სოფელ ქვედა ზუზუბუში ჩანჭქეთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რემონტი)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი	ინდ. მეწარმე ავთანდილ სანიკიძე	30 000	26 000	4 000	10/15/2018	5/31/2019		0%	15 302	59%	თავდაპირველი ვადა იყო 2018 წლის 13 ნოემბერი, მაგრამ ნალექიანი ამინდების და რთული გეოგრაფიული პირობების გამო გადაეწია ვადა 2019 წლის 01 ივნისამდე	სამუშაოები შეჩერდა	
2	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (დაბა ქედაში ზაურ აბაშიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა და სოფელ ზენდიდში თეიმურაზ პაპუნაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	ინდ. მეწარმე ავთანდილ სანიკიძე	37 913		-	4/26/2019	6/30/2019		0%		-		შერჩევა-შეფასება	
3	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	მუნიციპ. ბიუჯეტი		92 268		-	4/10/2019	9/1/2019		0%		-		სატენდერო	
4	მინის სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩასთან მდებარე მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია)	აჭარის/ მუნიციპ. ბიუჯეტი	შპს „მშენებელი-5“	90 999	90 999	0	2/27/2019	4/29/2019		0%	44 712	49%	სამუშაოები დასრულდა ოთხი დღის ვადაგადაცილებით და დაიწყო აჯანყება	სამუშაოები დასრულებულია	
5	შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		132 708		-	5/1/2019	11/1/2019		0%		-		სატენდერო	
6	დაბა ქედაში მდინარე აკვერეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		450 000		-	3/1/2019	7/1/2019		0%		-		შერჩევა-შეფასება	
7	გარე განათების ქსელის გაფართოება	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი	ინდ. მეწარმე „ზებურ აბულაძე“	100 000	71 111	28 889	2/25/2019	4/29/2019		0%	68 348	96%		სამუშაოები დასრულებულია	
8	დაბა ქედაში რუსთაველის პარკის კეთილმოწყობა	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		100 000		-	5/15/2019	10/15/2019		0%		-		სატენდერო	
9	დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		18 687		-	4/10/2019	11/1/2019		0%		-		პროექტი არ არის	
10	ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (სოფელ გუნდაურში გვანამორევასა და გარეკუნის ჩანჭქერები, გულუბის სათვალავლო კომპლექსთან ზესოფლის მიმართულებით საცაღვებო ბილიკის რეაბილიტაცია, სოფელ ჭალათში სათევზიას ტერიტორიაზე ტურისტული გზისა და განათების მოწყობა, სოფელ აგოთაში გოდერძის ჩანჭქერის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ წინიარისში მდინარეზე არსებულ ჩანჭქეთან მისასვლელი ბილიკის და განათების მოწყობა და სოფელ ქვედა ზუზუბუში ჩანჭქერის ტერიტორიის კეთილმოწყობა)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		210 000		-	5/1/2019	10/15/2019		0%		-		სატენდერო	

№	პროექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		ბაგეჟული ავანსი (ლარი)	დაფინანსების %	შესრულებას პროცენტი	შესრულებას პროცენტი	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი
				მოლიანი ღირებულება	სახელმწიკრულ ბო ღირებულება	ეკონომია	დაწყება	დამთავრება						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	14	15	16	18	19
11	აწვევის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		800 000		-	4/1/2019	11/1/2019		0%		-		სატენდერო
12	ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველმაისში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		1 530 378		-	4/15/2019	10/15/2019		0%		-		შერჩევა-შეფასება
13	ახოს ზაგაზალის რეაბილიტაცია	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		50 000		-	6/15/2019	9/1/2019		0%		-		სატენდერო
14	პირველიმაისის ზაგაზალის რეაბილიტაცია	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		45 000		-	6/15/2019	9/1/2019		0%		-		სატენდერო
15	მინის სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია დაბა ქედში რუსთაველის ქუჩასთან მდებარე მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია (განათების მოწყობა)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		5 179		-	5/10/2019	10/10/2019		0%		-		სატენდერო
16	მდინარე აჭარისწყალზე, სოფელ ქოსოფლის დუშბაძეების უბნისათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		650 000		-	4/5/2019	12/10/2019		0%		-		სატენდერო
17	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (მახუნციეთის, დოლონის და კმასის ადმ. ერთეულებში)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	იმ ავთანდილ სანიკიძე	48 995	46 499	2 496	3/21/2019	6/19/2019		0%	13 697	29%		სამუშაოები მიმდინარეობს
18	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (მერისის და ოქტომბრის ადმ. ერთეულებში)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	„მათე 555“	27 762	27 762	0	2/19/2019	4/29/2019		0%	26 953	97%		სამუშაოები დასრულებულია
19	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (დაბა ქედის და ზვარის ადმ. ერთეულებში)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	შპს „ოთო 777“	70 026	69 972	54	3/15/2019	6/23/2019		0%	15 000	21%		სამუშაოები მიმდინარეობს
20	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (ცხმორისის ადმ. ერთეულში)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	იმ ავთანდილ სანიკიძე	36 821	36 467	354	3/15/2019	5/14/2019		0%	19 853	54%		სამუშაოები მიმდინარეობს
21	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (დანდალოს ადმ. ერთეულში)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	იმ პაატა ზაქარაძე	78 483	78 476	7	3/25/2019	5/29/2019		0%	33 736	43%		სამუშაოები მიმდინარეობს
22	შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ახო, ზვარე, აბუქეთა, ზუნდაგა)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი	იმ ავთანდილ სანიკიძე	36 760	36 760	0	2/19/2019	5/29/2019		0%	27 996	76%		სამუშაოები მიმდინარეობს
23	შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, დანდალო, ტაკიძეები, კოკოტაური)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი	იმ ავთანდილ სანიკიძე	34 830	34 830	0	2/19/2019	5/29/2019		0%	14 167	41%		სამუშაოები მიმდინარეობს 5/30/2019

№	პროექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		ბაქმული ავანსი (ლარი)	დაფინანსების %	შესრულება (ფორმა #2)	შესრულების პროცენტი	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი
				მოლიანი ღირებულება	სახელმწიკრულ ზო ღირებულება	ეკონომია	დაწყება	დამთავრება						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	14	15	16	18	19
24	დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (დაბა ქედაში საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „ემბეტ“	122 564	96 666	25 898	2/25/2019	7/25/2019		0%	30 143	31%		სამუშაოები მიმდინარეობს
25	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (სოფ. კოკოტაურში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	შპს „ეკო ლაინ“	45 991	45 991	0	3/6/2019	6/4/2019		0%	11 644	25%		სამუშაოები მიმდინარეობს
26	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (სოფ. კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	შპს „ემბეტ“	79 665	79 665	0	2/26/2019	5/29/2019		0%	25 929	33%		სამუშაოები მიმდინარეობს
27	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (სოფ. ზუნდავაში ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	შპს „ეკო ლაინ“	122 589	122 589	0	2/19/2019	5/29/2019		0%	29 938	0%		სამუშაოები მიმდინარეობს
28	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (სოფ. ახალი არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია)	მუნიციპ. ბიუჯეტი	შპს „WEST GROUP XXI“	39 487	39 487	0	2/19/2019	5/29/2019		0%	20 473	52%		სამუშაოები მიმდინარეობს
29	დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (დაბა ქედაში საყრდენი კედლების მოწყობა)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „მშენებელი-5“	51 907	41 525	10 382	4/30/2019	6/29/2019		0%		0%		სამუშაოები მიმდინარეობს
30	სოფ. ზუნდავაში მდებარე მინი სპორტული მოედნის რემონტი	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი	შპს „მშენებელი-5“	62 522	48 699	13 823	4/25/2019	7/25/2019		0%		0%		სამუშაოები მიმდინარეობს
31	სოფელ ზენდიდში, პაპუნძიძეების უბანში მისასვლელ გზაზე (რესან დიასამიძის სახლთან) საყრდენი კედლის და სანიაღვრე არხის მოწყობა	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		98 840		-	5/30/2019	8/30/2019		0%		-		ტენდერი გამოცხადებულია
32	სოფელ მახუნცეთში თემურ თავდგირიძის სახლთან მისასვლელი გზის გაფართოება	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		43 899		-	5/30/2019	8/30/2019		0%		-		შერჩევა-შეფასება
33	დაბა ქედაში თ.სახოკიას ქუჩის რეაბილიტაცია	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		66 019		-	5/30/2019	8/30/2019		0%		-		ტენდერი გამოცხადებულია
34	შისა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (სოფელ ცხუმში ამირან ცინცაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		21 404		-	5/23/2019	8/29/2019		0%		-		ტენდერი გამოცხადებულია
35	დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		50 623		-	5/25/2019	8/25/2019		0%		-		ტენდერი გამოცხადებულია
36	შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია (სოფელ გველიძეებში მერაბ კეკელიძის სახლთან საყრდენი კედლის მეორე ეტაპის შესყიდვა)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი	ი/მ ავთანდილ სანიკიძე	22 331	22 331	0	5/8/2019	6/7/2019		0%		0%		სამუშაოები მიმდინარეობს
37	დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (დაბა ქედაში წერეთელს ქუჩის რეაბილიტაცია)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		80 200		-	6/1/2019	9/1/2019		0%		-		ტენდერი გამოცხადებულია

№	პროექტის დასახელება	დაფინანსების წყარო	სამუშაოს შემსრულებელი / საიდენტიფიკაციო კოდი	საპროექტო ღირებულება (ლარებში)			ვადები		ბაგეჟული ავანსი (ლარი)	დაფინანსების %	შესრულება (ფორმა #2)	შესრულები ს პროცენტი	შენიშვნა	ობიექტის სტატუსი
				მოლიანი ღირებულება	სახელშეკრულებო ღირებულება	ეკონომია	დაწყება	დამთავრება						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	14	15	16	18	19
38	შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში, ვერძაძეების უბანში მისასვლელ გზაზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		87 091		-	6/2/2019	9/2/2019		0%		-		ტენდერი გამოცხადებულია
39	შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში თებურ დევიას მისასვლელ გზაზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა)	აჭარის ა.რ. ბიუჯეტი		87 117		-	6/2/2019	9/2/2019		0%		-		ტენდერი გამოცხადებულია